

OBMIAR - Prace dodatkowe - kanał co

NAZWA INWESTYCJI : Budynek użyteczności publicznej 2/1
ADRES INWESTYCJI : Mława ul. Wyspiańskiego

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III) 18*1*1	m ³ m ³	18.000	18.000
				RAZEM	18.000
2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym beton B 10 18*0.7*0.1	m ³ m ³	1.260	1.260
				RAZEM	1.260
3	KNR 2-02 0701-01	Betonowe dno kanału wewnątrz budynku gr.10cm Beton B15 18*0.5*0.2	m ² m ²	1.800	1.800
				RAZEM	1.800
4	KNR 2-02 0701-02	Betonowe dno kanału wewnątrz budynku - dod.za każdy 1cm różnicy grubości Krotność = 10 18*0.5*0.2	m ² m ²	1.800	1.800
				RAZEM	1.800
5	KNR 2-02 0701-03	Ściany kanałów wewn.bud.z betonu gr.12cm 18*0.6*2	m ² m ²	21.600	21.600
				RAZEM	21.600
6	KNR 2-02 0701-04	Ściany kanałów wewn.bud.z betonu - dod.za każdy 1cm różnicy w grubości Krotność = 8 18*0.6*2	m ² m ²	21.600	21.600
				RAZEM	21.600
7	KNR 2-02 0701-10	Obramowanie z kątownika kanału wewn.bud. 18*2	m m	36.000	36.000
				RAZEM	36.000
8	KNR 2-02 0702-04	Przekrycia kanałów wewnątrz budynku pref.płytami żelbet.o gr.12cm 17*0.5	m ² m ²	8.500	8.500
				RAZEM	8.500
9	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa 18*0.6*2	m ² m ²	21.600	21.600
				RAZEM	21.600
10	KNR 2-18 0613-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie o gę- bok. 3m 1	stud. stud.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-18 0613-02	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie za ka- źde 0.5 m różnicy głęb. -4.5	[0.5 m] stud. [0.5 m] stud.	-4.500	-4.500
				RAZEM	-4.500
12	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 5	m ³ m ³	5.000	5.000
				RAZEM	5.000